

## Tussentijdse projectbegroting en dekking verbouwing kerk Goenga tot 01-09-2015

Kostenpost	Begroot	Werkelijk	Inkomstenbron	Begroot	Werkelijk
Ontwerpkosten, advies, kleuronderzoek	€ 14.335,00	€ 2.904,00	Eigen inbreng		
Vorbereidingskosten	€ 6.389,00	€ 4.840,00	* eigen middelen	€ 26.721,00	€ 72.479,07
Voorportaal, keuken en wc	€ 38.303,00	€ 38.827,14			
Schilderwerk	€ 40.576,00	€ 35.090,00			
Vloer	€ 10.231,00	€ 7.494,68	Subsidie overheid		
Podium	€ 5.877,00	€ 4.456,22	* Provincie Fryslan	€ 50.000,00	?
Aanpassen kerkbanken	€ 2.084,00	€ 1.324,95	* Gemeente Súdwest-Fryslân	€ 15.000,00	€ 13.500,00
Kleedruimte	€ 825,00	-			
Elektrische installatie	€ 4.442,00	€ 21.001,00	Fondsen	€ 50.000,00	€ 43.828,00
Verlichting	€ 10.231,00	€ 7.176,32			
Geluidsinstallatie	€ 8.264,00	€ 3.381,95			
WIFI	€ 164,00	-			
Gordijnen	-	€ 2.800,00			
Overig	-	€ 510,80			
<b>Totaal</b>	<b>€ 141.721,00</b>	<b>€ 129.807,07</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 141.721,00</b>	<b>€ 129.807,07</b>

### Korte toelichting:

Vanuit de bruidschat (eigen middelen) is de verbouwing in eerste instantie gefinancierd.

De bijdrage van de Provincie Fryslan is nog niet ontvangen, de afrekening is in behandeling.

Van de gemeente Sudwest-Fryslan, kunnen we na het indienen van de afrekening nog € 1.500,= verwachten.

We wachten nog op twee betalingen naar aanleiding van concrete toezeggingen van fondsen, daarnaast zijn er nog een paar aanvragen in behandeling.